



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



Programa	Inversión autorizada		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatil			Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Fisico	Financiero	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA UPV	3250000			SOP-IE-EEP-622-14-1	CIR-120-SOP-IE-VIC-14 Construcción del edificio de cafetería/sala de usos múltiples del contrato SOP-IE-EEP-622-14-1. Convenio Ampliación	2,611,769	15/12/2014	16/04/2015	31/01/2015	30/05/2015	100	100	149,206	149,206	104,189	104,189	104,189	1571		
<b>TOTAL:</b>													<b>3,199,955</b>	<b>149,206.27</b>	<b>149,206.27</b>	<b>104,189.00</b>	<b>104,189.00</b>	<b>104,189.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de "em sur"

- Estatus**
- 1.- Terminada y operando
  - 2.- Terminada sin operación
  - 3.- En proceso
  - 4.- Suspendida
  - 5.- Cancelada
  - 6.- Otro especificar

**PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO**  
**O REPRESENTANTE LEGAL**  
 Autorizó

ING. RAÚL VILLANUEVA NIÑO.  
 ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.  
 Responsable de la elaboración.

MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO  
 Rectora  
 Elaboró y Presentó