

TAM

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA  
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Financiero		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF	
	Federal	Estatal	Municipal/otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Porcentaje de avance	Financiero	Porcentaje de avance	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA UPV	3350000			CUR-120 SOP-IE-VIC-14. Construcción del edificio de cafetería/sala de usos múltiples del contrato SOP-IE-EEP-622-14-1. Convenio Ampliación	2,611,769	18/12/2014	16/04/2015	31/07/2015	30/05/2015	EN PROCESO	100	100	12340000	132,692.66	0	0	0	0	1571
				TOTAL	3,199,955								\$ 132,692.66	\$	\$	\$	\$		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Bases, son verdaderamente correctos y con responsabilidad de emitir.

N= AMPLIACION, CONVENIO, PROHOGA, ETC

1.- Terminada y operando  
 2.- Terminada sin operacion  
 3.- En proceso  
 4.- Suspendida  
 5.- Cancelada  
 6.- Otro especificar

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 Autorizo

ING. RAÚL VÁZQUEZ NUÑO  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 Responsable de la Elaboración

MTRA. SONJA MARICELA SANCHEZ MORENO  
 RECTORA  
 Elaboro y Presento