

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	ImpORTE del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal/otro			Inicio		Termino		Inicio	Termino	Financiero	Físico	Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuesta, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
						Inicio	Termino	Inicio	Termino															
FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA UPV	3250000			CIR-120-SOP-IE-VIC-14. Construcción del edificio de cafetería/sala de usos múltiples del contrato SOP-IE-EEP-622-14-I. Convenio Ampliación	2,611,769	18/12/2014	16/04/2015	31/01/2015	30/05/2015	3	3	100	100	1.2.3.4.0000 CONSTRUCCION EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	132,693	132,693	132,693	132,693	132,693	177,710	177,710	177,710	1571	
TOTAL:					3,199,955										\$ 132,692.66	\$ 132,692.66	\$ 132,692.66	\$ 132,692.66	\$ 177,709.93	\$ 177,709.93	\$ 177,709.93			

NE AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
Autorizó


ING. RAÚL VÁZQUEZ NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
Responsable de la Elaboración


MTRA. SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO
REGIDORA
Elaboró y Presentó