



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



| Programa | Inversión autorizada | | INFORMACIÓN DE LA OBRA | | | | | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | NUM. BENEF. | | |
|----------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|--|----------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | Federal | Estatal | Municipal / otro | contrato | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Plazo de ejecución | | plazo de ejecución N° (en su caso) | | Estatus | Porcentaje de avance | FINANCIERO | | Partida presupuestal | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado |
| | | | | | | | Inicio | Termino | Inicio | Termino | | | Financiero | Financiero | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA UPV | 3250000 | | | SOP-IE-EEP-622-14-I | CIR-120-SOP-IE-VIC-14. Construcción del edificio de cafetería/sala de usos múltiples del contrato SOP-IE-EEP-622-14-I. Convenio Ampliación | 2,611,769 588,186 | 18/12/2014 | 16/04/2015 | 31/01/2015 | 30/05/2015 | TERMINADA | 100 | 100 | 1.2.3.4.0000 CONSTRUCCION ES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 |
| TOTAL: | | | | | | 3,199,955 | | | | | | | | | | | | | | |

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- | | |
|---------|--|
| Estatus | 1.- Terminada y operando 2.- Terminada sin operación 3.- En proceso 4.- Suspendida 5.- Cancelada 6.- Otro especificar |
|---------|--|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. RAÚL ARCAÑUEVA NIÑO.
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
 Responsable de la Elaboración

MTRA. SONIA MARICOPA SANCHEZ MORENO
 RECTORA
 Elaboró y Presentó

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 Autorizó